

# 财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价      完成结果评价

项目名称：省委党校新校区东侧规划路市政工程

项目单位：海口市美兰区住房和城乡建设局

主管部门：海口市美兰区人民政府

评价时间：2022年6月15日

组织方式：财政部门      主管部门      项目单位

评价机构：中介机构      专家组      项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市美兰区住房和城乡建设局

上报时间：2022年6月15日



# 省委党校新校区东侧规划路市政工程 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目基本情况：省委党校新校区东侧规划路市政工程建设总长度为 1043.829m，规划红线宽度 12m，建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、电力工程、照明工程等，总投资 3552.3 万元。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成省委党校新校区东侧规划路市政工程总长度 1043.829m，规划红线宽度 12m 道路建设。

2021 年年度目标：完成省委党校新校区东侧规划路市政工程总长度 1043.829m，规划红线宽度 12m 道路建设。

当年年度目标完成情况：已完成省委党校新校区东侧规划路市政工程总长度 1043.829m，规划红线宽度 12m 道路建设。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### (一) 项目决策情况

为解决人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数，现拟开展省委党校新校区东侧规划路市政工程。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金年初预算数 17761500.00 元，其中财政资金预算数 17761500.00 元，全年执行数 15103227.93 元，执行率 85.03%。

（三）项目资金管理情况

已制定相关财务管理制度，并严格按照相关要求，对项目资金进行严格把关，确保专款专用。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

已完成项目施工招投标、监理单位遴选、设计单位遴选等工作，目前该项目已完工。

（二）项目管理情况

已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，实行问责制，建立综合监督制度，通过多方位监督，对在工作中工作做不到位、耽误工期的，进行追究责任，目前项目已完工。

### 四、项目绩效情况

## （一）项目绩效目标完成情况。

### 1、数量指标

省委党校新校区东侧规划路市政工程建设道路总长1043.829米，截至2021年12月，1043.829米道路已全部建设完成。

### 2、质量指标

根据相关工作要求，组织成立验收小组，对已建设完成的省委党校新校区东侧规划路市政工程进行质量检查，检查后合格率为100%。

### 3、时效指标

通过制定详细的工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保省委党校新校区东侧规划路市政工程按时按质完成。该项目当年已按计划时限建设完成。

### 4、成本指标

省委党校新校区东侧规划路市政工程2021年预算共17761500.00元，已使用15103227.93元。

### 5、经济效益指标

通过实施省委党校新校区东侧规划路市政工程，提高了人民群众出行环境，从而促进当地经济发展。

### 6、社会效益指标

解决了人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数。

### 7、生态效益指标

省委党校新校区东侧规划路市政工程实施期间没有对周边环境产生不良影响。

#### 8、可持续影响指标

可持续影响年份为 1 年。

#### 9、服务对象满意度指标

省委党校新校区东侧规划路市政工程完工后，对周边群众进行征询满意度，都表示比较满意，满意度 $\geq 98\%$ 。

### (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

## 五、其他需要说明的问题

### (一) 后续工作计划

继续推进省委党校新校区东侧规划路市政工程后续工作。

### (二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：加强与相关部门的沟通，落实好项目资金，确保及时支付项目资金。

2、存在问题和建议：无。

