

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2019年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街
K0+000~K0+142 建设工程

项目单位：海口市美兰区住房和城乡建设局

主管部门：海口市美兰区人民政府

评价时间：2022年6月15日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：海口市美兰区住房和城乡建设局

上报时间：2022年6月15日



2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程支出绩效 自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况: 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程拟在大致坡镇东城三街进行道路建设, 建设总长度 0.142 公里, 总投资约 89.42 万元。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标: 完成 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程 0.142 公里道路建设。

2021 年年度目标: 完成 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程 0.142 公里道路建设。

当年年度目标完成情况: 已完成 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程 0.142 公里道路建设。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况

为解决人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数，现拟开展2019年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街K0+000~K0+142建设工程。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

项目资金年初预算数438293.32元，其中财政资金预算数438293.32元，全年执行数379175.00元，执行率86.51%。

（三）项目资金管理情况

已制定相关财务管理制度，并严格按照相关要求，对项目资金进行严格把关，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

已完成项目施工、监理、设计招投标等工作，目前该项目已完工。

（二）项目管理情况

已制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，实行问责制，建立综合监督制度，通过多方位监督，对在工作中工作做不到位、耽误工期的，进行追究责任，目前项目已完工。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、数量指标

2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程建设道路总长 0.142 公里，截至 2021 年 12 月，0.142 公里道路已全部建设完成。

2、质量指标

根据相关工作要求，组织成立验收小组，对已建设完成的 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程进行质量检查，检查后合格率为 100%。

3、时效指标

通过制定详细的工作计划，建立倒排工期和月度工作目标等方式，确保 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程按时按质完成。该项目当年已按计划时限建设完成。

4、成本指标

2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程 2021 年预算共 438293.32 元，已使用 379175.00 元。

5、经济效益指标

通过实施 2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程，提高了人民群众出行环境，从而促进当地经济发展。

6、社会效益指标

解决了人民群众出行难问题，改善人民群众的出行环境，提高人民群众幸福感指数。

7、生态效益指标

2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程实施期间没有对周边环境产生不良影响。

8、可持续影响指标

可持续影响年份为 1 年。

9、服务对象满意度指标

2019 年小街小巷建设项目大致坡镇东城三街 K0+000~K0+142 建设工程完工后，对周边群众进行征询满意度，都表示比较满意，满意度 $\geq 98\%$ 。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：加强与相关部门的沟通，落实好项目资金，确保及时支付项目资金。

2、存在问题和建议：无。